

Municipio de : PANTEPEC

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2017 al 31/05/2017

09-nov-17

Pág. 1 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

021100006612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL USO DEL JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CLAVE: 07DJN0442V	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	450.00 METRO CUADRADO	8,000.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
--------------	--------------	------

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

040200005614101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	450.00 METRO CUADRADO	8,000.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

500,000.00	500,000.00	0.00
------------	------------	------

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120300008614301090	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	211,005.39	211,005.39	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	8,000.00	PERSONAS
120500001614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	100.00 METRO LINEAL	8,000.00	PERSONAS
120600004615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0032 LOCALIDADES VARIAS	950,000.00	950,000.00	0.00	---	0.00	1,500.00 METRO LINEAL	3,000.00	PERSONAS
120900007622301090	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	8,000.00	PERSONAS
120400002614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	180,000.00	180,000.00	0.00	---	0.00	150.00 METRO LINEAL	8,000.00	PERSONAS
121000003614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0032 LOCALIDADES VARIAS	243,245.28	243,245.28	0.00	---	0.00	300.00 PIEZA	300.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,884,250.67	1,884,250.67	0.00
--------------	--------------	------

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

160400009515101040	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y NO BREACK	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	37.21	1.00 PROYECTO	15.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	-------	---------------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

50,000.00	50,000.00	0.00
-----------	-----------	------

Sub Total por Programa

3,934,250.67	3,934,250.67	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Fuente de Financiamiento

3,934,250.67	3,934,250.67	0.00
--------------	--------------	------

EA FISM AÑO EN CURSO

Municipio de : PANTEPEC

09-nov-17

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2017 al 31/05/2017

Pág. 2 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO											
110273015614401090	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0005 RIBERA EL CARMEN	729,965.44	729,965.44	0.00	--	0.00	1.00 OBRA		160.00	PERSONAS
110573EA6614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EN TRAMOS AISLADOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	621,379.79	621,379.79	0.00	--	0.00	1.00 OBRA		1,820.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,351,345.23	1,351,345.23	0.00						
Sub Total por Programa			1,351,345.23	1,351,345.23	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
020173003332201090	PROYECTO PARA PRESTACION DE SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	935,994.96	935,994.96	0.00	--	37.50	3.00 PERSONAS		1,820.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			935,994.96	935,994.96	0.00						
Sub Total por Programa			935,994.96	935,994.96	0.00						

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES											
050173004615301090	REVESTIMIENTO DE 0.30 KMS DE CAMINO RURAL	0005 RIBERA EL CARMEN	595,784.11	595,784.11	0.00	--	83.23	0.30 KILOMETRO		160.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			595,784.11	595,784.11	0.00						
Sub Total por Programa			595,784.11	595,784.11	0.00						

VI VIVIENDA

02 MURO FIRME											
020173008611101090	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0009 RIBERA LAGUNA GRANDE	1,784,369.14	1,784,369.14	0.00	--	0.00	45.00 MURO		180.00	PERSONAS
020173014611101090	CONSTRUCCION DE MURO FIRME (BARRIO SAN JOSE BUENA VISTA)	0004 SAN ISIDRO LAS BANDERAS	746,171.35	746,171.35	0.00	--	0.00	1.00 OBRA		80.00	PERSONAS
020173011611101090	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0014 RIBERA CANELAR	793,053.00	793,053.00	0.00	--	0.00	20.00 MURO		80.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,323,593.49	3,323,593.49	0.00						
05 TECHO FIRME											
050173009611101090	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0006 RIBERA NUEVA REFORMA	451,690.00	451,690.00	0.00	--	0.00	25.00 TECHO		100.00	PERSONAS

Municipio de : PANTEPEC

09-nov-17

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2017 al 31/05/2017

Pág. 3 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050173010611101090	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0014 RIBERA CANELAR	542,028.00	542,028.00	0.00	---	0.00	30.00	TECHO	120.00	PERSONAS
050173012611101090	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0011 RIBERA LAGUNA CHICA	689,481.36	689,481.36	0.00	---	0.00	36.00	TECHO	144.00	PERSONAS
050173013611101090	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0024 RIBERA SAN LUCAS	421,349.72	421,349.72	0.00	---	0.00	22.00	TECHO	48.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,104,549.08	2,104,549.08	0.00						
16	ELECTRIFICACIÓN										
160273001614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SEGUNDA ETAPA)	0025 EL CARRIZAL	3,323,214.24	3,323,214.24	0.00	---	97.60	1.00	OBRA	889.00	PERSONAS
160273005614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TERCERA ETAPA)	0025 EL CARRIZAL	1,624,969.24	1,624,969.24	0.00	---	96.42	1.00	OBRA	889.00	PERSONAS
160273007614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (BARRIO CENTRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	623,354.84	623,354.84	0.00	---	96.79	1.00	OBRA	1,820.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,571,538.32	5,571,538.32	0.00						
Sub Total por Programa			10,999,680.89	10,999,680.89	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			13,882,805.19	13,882,805.19	0.00						

FA FORTAMUN AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
010274007296102010	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGUROS PATRIMONIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	48.26	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274007355102010	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGUROS PATRIMONIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	27.07	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274007345102010	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGUROS PATRIMONIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274006122102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	587,401.20	587,401.20	0.00	---	47.40	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS

Municipio de : PANTEPEC

09-nov-17

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2017 al 31/05/2017

Pág. 4 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010274006132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	97,900.20	97,900.20	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274006375102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274006398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,706.03	13,706.03	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274007261102010	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGUROS PATRIMONIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	20.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,029,007.43	1,029,007.43	0.00						
Sub Total por Programa			1,029,007.43	1,029,007.43	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR											
010174001122102010	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,341.60	67,341.60	0.00	---	37.50	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
010174001132202010	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,223.60	11,223.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
010174001398102010	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,571.30	1,571.30	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
010174001441102010	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			130,136.50	130,136.50	0.00						
02 DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL											
020274002379202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,700.00	11,700.00	0.00	---	79.49	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020274002375102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,700.52	30,700.52	0.00	---	81.14	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020274002261102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,199.48	6,199.48	0.00	---	80.64	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020274002392202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,400.00	30,400.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS

Municipio de : PANTEPEC

09-nov-17

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2017 al 31/05/2017

Pág. 5 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020374011375102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	88,000.00	88,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020374011334102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,600.00	17,600.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012122102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,459,965.60	1,459,965.60	0.00	---	34.52	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012132202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	243,327.60	243,327.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012398102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,065.86	34,065.86	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012159202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,800.00	52,800.00	0.00	---	30.11	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020374011379202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,250.00	26,250.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012144102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,037.11	49,037.11	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,050,046.17	2,050,046.17	0.00						
03	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL										
030574003271102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	175,067.20	175,067.20	0.00	---	56.56	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003296102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	230,000.00	230,000.00	0.00	---	35.25	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003355102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	29.16	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003261102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	37.81	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS

Municipio de : PANTEPEC

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2017 al 31/05/2017

09-nov-17

Pág. 6 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
030574003345102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,164.72	45,164.72	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003283102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	87,329.44	87,329.44	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,407,561.36	1,407,561.36	0.00						
04	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS										
040774013375102010	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,250.00	26,250.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	21.00	PERSONAS
040774013379202010	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,000.00	84,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	21.00	PERSONAS
040774013334102010	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,500.00	73,500.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	21.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			183,750.00	183,750.00	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANA										
061174005122102010	SISTEMA NACIONAL DE ANTECION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	91,692.00	91,692.00	0.00	---	33.33	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
061174005132202010	SISTEMA NACIONAL DE ANTECION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,282.00	15,282.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
061174005398102010	SISTEMA NACIONAL DE ANTECION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,139.48	2,139.48	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			109,113.48	109,113.48	0.00						
Sub Total por Programa			3,880,607.51	3,880,607.51	0.00						
SA SALUD											
05	OPERACIÓN DE UNIDADES DE SALUD										
050074009122102090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	106,070.40	106,070.40	0.00	--	33.33	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
050074009132202090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,678.40	17,678.40	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS

Municipio de : PANTEPEC

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2017 al 31/05/2017

09-nov-17

Pág. 7 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050074009398102090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,474.98	2,474.98	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			126,223.78	126,223.78	0.00						
Sub Total por Programa			126,223.78	126,223.78	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
040174008122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	243,115.20	243,115.20	0.00	---	39.32	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
040174008132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,519.20	40,519.20	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
040174008375101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
040174008398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,672.69	5,672.69	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			319,307.09	319,307.09	0.00						
Sub Total por Programa			319,307.09	319,307.09	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
15 ESTUDIO Y PROYECTO											
150074019332101090	ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO DE 1.5 KMS DE CAMINO RURAL	0016 RIBERA BUENOS AIRES	104,047.99	104,047.99	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			104,047.99	104,047.99	0.00						
Sub Total por Programa			104,047.99	104,047.99	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,459,193.80	5,459,193.80	0.00						
FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
UR URBANIZACIÓN											
15 ESTUDIO Y PROYECTO											
150074015332101090	ESTUDIO Y PROYECTO DE 4.5 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO PANTEPEC-LIQUIDAMBAR)	0008 RIBERA LIQUIDAMBAR	296,339.27	296,339.27	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	497.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			296,339.27	296,339.27	0.00						

Municipio de : PANTEPEC

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2017 al 31/05/2017

AFFPOA

09-nov-17

Pág. 8 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa	296,339.27	296,339.27	0.00								
Sub Total por Fuente de Financiamiento	296,339.27	296,339.27	0.00								
Total General	23,572,588.93	23,572,588.93	0.00								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ

TESORERO

HERMENEGILDO VAZQUEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE