

Municipio de : PANTEPEC

AFFPOA

09-feb-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

Pág. 1 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

021100006612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL USO DEL JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CLAVE: 07DJN0442V	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	57.53	450.00	METRO CUADRADO	8,000.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	--------	----------------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

040200005614101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	450.00	METRO CUADRADO	8,000.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	--------	----------------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

500,000.00 500,000.00 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120300008614301090	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	211,005.39	211,005.39	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	8,000.00	PERSONAS
120500001614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	100.00	METRO LINEAL	8,000.00	PERSONAS
120600004615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0032 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1,500.00	METRO LINEAL	3,000.00	PERSONAS
120900007622301090	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	8,000.00	PERSONAS
120400002614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL )	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,279.63	84,279.63	0.00	---	0.00	150.00	METRO LINEAL	8,000.00	PERSONAS
121000003614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0032 LOCALIDADES VARIAS	243,245.28	243,245.28	0.00	---	0.00	300.00	PIEZA	300.00	PERSONAS
120600011615301090	REVESTIMIENTO DE 3.00 KM DEL CAMINO RURAL	0007 EJIDO LA SOLEDAD	950,000.00	950,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	300.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

1,788,530.30 1,788,530.30 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

160400009515101040	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y NO BREACK	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	37.21	1.00	PROYECTO	15.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	-------	------	----------	-------	----------

**Sub Total por Subprograma**

50,000.00 50,000.00 0.00

**Sub Total por Programa**

3,838,530.30 3,838,530.30 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

3,838,530.30 3,838,530.30 0.00

## Municipio de : PANTEPEC

09-feb-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

Pág. 2 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## EA FISM AÑO EN CURSO

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

11	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO									
110173016614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0030 NUEVA UNION	1,334,475.81	1,334,475.81	0.00	---	85.89	1.00 OBRA	100.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,334,475.81	1,334,475.81	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			1,334,475.81	1,334,475.81	0.00					

## U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD									
010473022515101090	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE	0001 CABECERA MUNICIPAL	233,877.74	233,877.74	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	1,820.00	PERSONAS
010773020334101090	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	155,999.21	155,999.21	0.00	---	50.00	1.00 PROYECTO	1,820.00	PERSONAS
010273023511101090	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,039.90	45,039.90	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	1,820.00	PERSONAS
010273023351101090	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	44,080.00	44,080.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	1,820.00	PERSONAS
010673021332201090	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	145,000.00	145,000.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	1,820.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			623,996.85	623,996.85	0.00					
02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)									
020173003332201090	PROYECTO PARA PRESTACION DE SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	935,994.96	935,994.96	0.00	---	62.50	3.00 PERSONAS	1,820.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			935,994.96	935,994.96	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			1,559,991.81	1,559,991.81	0.00					

## UR URBANIZACIÓN

## 05 CAMINOS RURALES

## Municipio de : PANTEPEC

09-feb-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

Pág. 3 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050173028615101090	CONSTRUCCION DE 0.50 KMS DE CAMINO RURAL	0016 RIBERA BUENOS AIRES	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	0.50	KILOMETRO	324.00	PERSONAS
050173024615101090	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE CAMINO RURAL	0008 RIBERA LIQUIDAMBAR	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.50	KILOMETRO	497.00	PERSONAS
050173004615301090	REVESTIMIENTO DE 0.30 KMS DE CAMINO RURAL	0005 RIBERA EL CARMEN	595,784.11	595,784.11	0.00	---	99.77	0.30	KILOMETRO	160.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,445,784.11	3,445,784.11	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
200173027615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0004 SAN ISIDRO LAS BANDERAS	1,066,266.05	1,066,266.05	0.00	---	0.00	1,142.40	METRO CUADRADO	1,309.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,066,266.05	1,066,266.05	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,512,050.16	4,512,050.16	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>02 MURO FIRME</b>											
020173011611101090	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0014 RIBERA CANELAR	793,053.00	793,053.00	0.00	---	0.00	20.00	MURO	80.00	PERSONAS
020173026611101090	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MUROS FIRMES	0017 EJIDO JULIÁN GRAJALES	1,182,454.20	1,182,454.20	0.00	---	0.00	30.00	MURO	520.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,975,507.20	1,975,507.20	0.00						
<b>05 TECHO FIRME</b>											
050173012611101090	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0011 RIBERA LAGUNA CHICA	689,481.36	689,481.36	0.00	---	83.33	36.00	TECHO	144.00	PERSONAS
050173029611101090	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 45 VIVIENDAS	0009 RIBERA LAGUNA GRANDE	861,851.70	861,851.70	0.00	---	0.00	45.00	TECHO	368.00	PERSONAS
050173013611101090	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0024 RIBERA SAN LUCAS	421,349.72	421,349.72	0.00	---	90.35	22.00	TECHO	48.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,972,682.78	1,972,682.78	0.00						
<b>16 ELECTRIFICACIÓN</b>											
160273025614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0015 EL BERLÍN	1,797,603.77	1,797,603.77	0.00	---	96.61	1.00	OBRA	120.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,797,603.77	1,797,603.77	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,745,793.75	5,745,793.75	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			13,152,311.53	13,152,311.53	0.00						

## Municipio de : PANTEPEC

09-feb-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

Pág. 4 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## FA FORTAMUN AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
010274007296102010	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGUROS PATRIMONIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	83.76	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274007355102010	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGUROS PATRIMONIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	47.56	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274007345102010	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGUROS PATRIMONIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	88.64	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010174022247102010	COMPRA DE LAMINA (AYUDA HUMANITARIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	134,146.22	134,146.22	0.00	---	0.00	478.00	LAMINAS	13.00	PERSONAS
010274006122102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	587,401.20	587,401.20	0.00	---	76.02	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274006132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	97,900.20	97,900.20	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274006375102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274006398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,706.03	13,706.03	0.00	---	14.29	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
010274007261102010	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGUROS PATRIMONIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	40.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,163,153.65	1,163,153.65	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,163,153.65	1,163,153.65	0.00						

## PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR											
010174001122102010	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,341.60	67,341.60	0.00	---	66.67	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS

## Municipio de : PANTEPEC

09-feb-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

Pág. 5 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010174001132202010	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,223.60	11,223.60	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
010174001398102010	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,571.30	1,571.30	0.00	--	14.29	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
010174001441102010	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			130,136.50	130,136.50	0.00						
<b>02</b>	<b>DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL</b>										
020274002379202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,700.00	11,700.00	0.00	--	79.49	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020274002375102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,700.52	30,700.52	0.00	--	81.14	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020274002261102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,199.48	6,199.48	0.00	--	80.64	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
02027400239202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,400.00	30,400.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020374011375102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	88,000.00	88,000.00	0.00	--	39.55	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020374011334102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,600.00	17,600.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012122102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,459,965.60	1,459,965.60	0.00	--	63.50	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012132202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	243,327.60	243,327.60	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012398102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,065.86	34,065.86	0.00	--	14.29	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020474012159202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,800.00	52,800.00	0.00	--	31.63	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS

Municipio de : PANTEPEC

AFFPOA

09-feb-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

Pág. 6 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020474012144102010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION SALARIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,037.11	49,037.11	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
020374011379202010	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,250.00	26,250.00	0.00	---	53.03	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,050,046.17	2,050,046.17	0.00						
<b>03</b>	<b>TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL</b>										
030574003271102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	175,067.20	175,067.20	0.00	---	56.56	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003296102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	230,000.00	230,000.00	0.00	---	44.54	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003355102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	--	32.81	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003261102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	62.81	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003345102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,164.72	45,164.72	0.00	--	35.63	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
030574003283102010	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	87,329.44	87,329.44	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	22.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,407,561.36	1,407,561.36	0.00						
<b>04</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS</b>										
040774013375102010	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,250.00	26,250.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	21.00	PERSONAS
040774013379202010	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,000.00	84,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	21.00	PERSONAS
040774013334102010	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,500.00	73,500.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	21.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			183,750.00	183,750.00	0.00						

## Municipio de : PANTEPEC

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

09-feb-18

Pág. 7 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>06</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANA</b>										
061174005122102010	SISTEMA NACIONAL DE ANTECION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	91,692.00	91,692.00	0.00	---	62.48	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
061174005132202010	SISTEMA NACIONAL DE ANTECION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,282.00	15,282.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
061174005398102010	SISTEMA NACIONAL DE ANTECION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,139.48	2,139.48	0.00	---	14.29	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			109,113.48	109,113.48	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,880,607.51	3,880,607.51	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)</b>											
<b>02</b>	<b>REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>										
020374020566202010	ROTULACION DE PATRULLA Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,184.00	49,184.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	10.00	PERSONAS
020374020355102010	ROTULACION DE PATRULLA Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	10.00	PERSONAS
020374020542102010	ROTULACION DE PATRULLA Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,306.40	31,306.40	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	10.00	PERSONAS
020374021566202010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	58,464.00	58,464.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
020374021567102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,001.08	23,001.08	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
020374021291102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,455.68	24,455.68	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			198,011.16	198,011.16	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			198,011.16	198,011.16	0.00						
<b>SA SALUD</b>											
<b>05</b>	<b>OPERACIÓN DE UNIDADES DE SALUD</b>										
050074009122102090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	106,070.40	106,070.40	0.00	---	62.50	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS

## Municipio de : PANTEPEC

09-feb-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

Pág. 8 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050074009132202090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,678.40	17,678.40	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
050074009398102090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,474.98	2,474.98	0.00	---	14.29	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			126,223.78	126,223.78	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			126,223.78	126,223.78	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
010074010443101080	DESAYUNOS ESCOLARES PARA 12 CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	642,703.46	642,703.46	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	802.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			642,703.46	642,703.46	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			642,703.46	642,703.46	0.00						
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>											
040174008122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	243,115.20	243,115.20	0.00	---	69.51	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
040174008132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,519.20	40,519.20	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
040174008375101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
040174008398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,672.69	5,672.69	0.00	---	14.29	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			319,307.09	319,307.09	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			319,307.09	319,307.09	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>15 ESTUDIO Y PROYECTO</b>											
150074019332101090	ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO DE 1.5 KMS DE CAMINO RURAL	0016 RIBERA BUENOS AIRES	104,047.99	104,047.99	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			104,047.99	104,047.99	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			104,047.99	104,047.99	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			6,434,054.64	6,434,054.64	0.00						



Municipio de : PANTEPEC

AFFPOA

09-feb-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/06/2017 al 31/08/2017

Pág. 9 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

UR URBANIZACIÓN

15 ESTUDIO Y PROYECTO

150074015332101090	ESTUDIO Y PROYECTO DE 4.5 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO PANTEPEC-LIQUIDAMBAR)	0008 RIBERA LIQUIDAMBAR	296,339.27	296,339.27	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	497.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			296,339.27	296,339.27	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			296,339.27	296,339.27	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			296,339.27	296,339.27	0.00						
<b>Total General</b>			23,721,235.74	23,721,235.74	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ

HERMENEGILDO VAZQUEZ HERNANDEZ

SILVIA SARAOZ GOMEZ

LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE